

2019년 제4차 이사회 회의록

- 일 시 : 2019년 9월 25일(수) 오후 3시
- 장 소 : 서울시 관악구 보라매동 647-10 동명원 사무실
- 참 석 인 : 이사장 김광빈, 이사 현해춘, 전광현, 김종대, 유순동
보고자 ; 동명아동복지센터 김연희 국장
- 회의순서 : 1. 성원보고 및 개회선언
2. 전차 회의록 보고
3. 의안 심의
가. 동명아동복지센터 A동건축 준공기한 연기원 승인
4. 폐 회

1. 성원보고 및 개회선언

의장 김광빈 : 법인과 각 시설의 발전을 위해 헌신과 노력을 하고 계신 여러 이사님들과 임직원들께 감사의 인사말씀과 더불어 참석임원의 성원보고와 함께 개회 선언하다.

2. 전차 회의록 보고

사 회 자 : 전차 회의록 보고하다

이사 전광현 : 수정사항이 없으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 유순동 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

3. 의안심의

가. 동명아동복지센터 A동건축 준공기한 연기원 승인 ;

의장 김광빈 : 법인산하 아동복지생활시설인 동명아동복지센터의 기능보강사업으로 A동건축 공사가 지난 2월 13일부터 시작되었다. 준공시점은 2019년 9월30일로 되어 있었는데, 의안심의로 건축준공기한 연기원에 대한 승인요청이 들어왔다. 이에 안건을 상정하며, 자세한 내용에 대하여 설명보고를 요청하다.

김연희 사무국장 : 동명아동복지센터의 2018~2019년 연속사업으로 지원받는 아동시설의 증개축 사업에 대하여 세부적으로 보고하다. 관악구청 재무과를 통하여 나라장터에 공고한 건설업체 선정을 위한 공개입찰 결과, 전기공사는 성동전력공사, 소방공사는 다린전력, 통신공사는 대경텔레콤으로 선정되어 공사계약을 체결하였다. 다만, 건축시공업체는 공개입찰이 2번 유찰된 상황에서 어렵게 수의계약을 통해 팔정종합건설(주)이 선정되어 2019년 1월 22일 공사계약을 체결하였다. 그리고 모든 업체와 준공예정 년월일을 2019년 9월30일로 계약하였다. 금번 연기사유는 골조공사업체(주)주빈의 계약위반 및 불법노무자 고용과 임금체불로 지난 6월27일~8월20일까지 현장에서 불법시위와 공사연기 및 방해 등이 수차례 진행되어 민,형사상의 소송이 진행되었던바, 이에따라

공사가 일부 지체되었다. 현재 건축공사는 마무리 공사가 활발하게 진행중으로 연기 준공일을 2019년 10월30일로 30일 연기하고자 합니다.

이사 현해춘 : 보고된 내용대로 현재 골조공사업체(주)주빈과 민형사상의 소송관계도 원활하게 합의되고 있으며, 마무리 공사도 순조롭게 진행되고 있어 다행이다. 따라서 마무리 공사가 완벽하게 잘 진행되도록 준공기한 연기를 승낙하여, 조급하지 않게 행정적 절차도 진행하기를 제안하다.

이사 김종대 : 이의사항이 없다고 판단되므로 제안을 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 전광현 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

4. 폐회

이사 유순동 : 폐회하기로 동의합니다.

이사 김종대 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 폐회를 선포하다(오후 4시10분)



2019년 9월 25일

사회복지법인
이 사 장

동 명 원
김 광 빈



이 사

현 해 춘



이 사

전 광 현



이 사

김 종 대



이 사

유 순 동

